

2025年 5月19日

総務大臣 村上 誠一郎 殿

さかいケーブルテレビ株式会社

代表取締役社長 菊田 裕文

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

(1) 工事完了日 : 令和4年2月24日

(2) サービス開始日 : 令和4年4月1日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
家庭用 WiFi	3,200 台 (令和5年度)	1,576/1,600	2,811/3,200	【参考】 4,118/3,200	【参考】 —/3,200

(参考)

提供可能回線数	利用回線数			
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
12,950回線	1,600	3,000	4,520	—

3. 目標達成に向けて実施した取組

- ・無線局開設の計上に係る考え方
令和5年度実績（2,811台）
自社貸出2,370台
自前設置 441台（契約者（自社貸出以外）の70%が開設を想定）
- ・坂井市、あわら市の加入者宅全数に戸別訪問を行い、FTTH移行工事の無料工事を行うことの説明
- ・インターネットの加入者へ無線WiFiルータへの無料貸出について説明を行った。
- ・TVのみの加入者にもインターネット加入を勧め、ネットとのセット割引及び、WiFiルータの無料貸し出しの説明を行った。
- ・当社の未加入者に対してネットだけの加入についても、6か月以上の利用で工事費無料とした。
- ・ネットを2年以上利用する場合に利用料の値引きを行うサービスを行った。

4. 評価

- ・家庭用WiFiルータの設置数：2,811
WiFiルータの設置数は令和5年度目標の3,200台に対し2,811台と目標台数に達することはできなかった。しかしながら、上記3の取組を強化した結果、令和6年度には4,118台と目標台数に達することができた。
- ・利用回線数について
令和4年度利用回線数：1,600世帯
令和6年度利用回線数：4,520世帯
インターネット加入促進策の取組を実施した結果、インターネット使用回線数は約35%となった。しかしながら、今回整備したエリアの世帯数が多かったため、1年間で施行できる工事件数が限られていたことで、回線効率が伸び悩んだものとする。

5. 課題への対応策（中間評価のみ）

- ・家庭用WiFiについて
加入世帯が増加した結果、目標である3,200台を超えた。
今後、ネット加入者を増加することでさらに台数を追加する見込みである。
- ・利用回線数について
ネット加入世帯を増やしてさらに回線利用率アップを目指して行きたい。
具体的にはTVの地デジBSプランをネットの1G提供とセットにしたバリューパック※という割引商品を作ったので、それを、HFCからFTTHへの切替訪問時及び切り替えが終わった家庭にも再度訪問してインターネットへの加入申し込みを行うようにしていく予定。
※通常ネット1Gコース4950円＋地デジBSコース1400円－割引950円＝バリューパック5100円（外税）
また、工事が円滑に実施できるように工事体制の見直しを図る。